開業までの流れ　工程管理表

2013/7/18

〇〇クリニック

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
賃貸借契約			● 契約																					
設計				設計キックオフ		基本設計				実施設計		積算提示			内装費支払い時期（9/7,10/1,10/25）									
医療機器の選定 什器・備品選定						医療機器の選定			デモ			仕様決定	什器選定											
診療圏調査 ※現地2日間ﾋｱﾘﾝｸﾞ含む					現地調査				調査報告書ご提示															
事業計画									事業計画作成															
融資交渉・面談・実行日											融資交渉			面談	9月下旬実行									
リース申込・面談・審査														申込・面談・審査・実行										
警備ＡＬＳＯＫ											警備打合せ			警備機器取付										
広告・宣伝・印刷物・ ロゴマークなど													広告・宣伝・印刷物など打合せ開始											
就業規則・賃金規定など													就業規則・賃金規定など打合せ開始											
敷金（保証金）残額支払													敷金（保証金）残額支払発生											
内装工事【着手・竣工】													9/7内装工事着手			10/15～25竣工予定								
賃料発生時期													準備期間賃料発生（9月10月11月の3ヵ月分）								正規賃料開始		
保健所検査																保健所検査								
関東信越厚生局 保険診療申請〆切																	保険診療5日〆切							
保険診療開始（12/1～）																					保険診療開始1日～		
スタッフ研修プログラム														スタッフ研修打合せ開始										
ｽﾀｯﾌ募集・面接・採用																10/7募集	10/21面接	採用						
スタッフ顔合わせ																			11/11 顔合わせ					
医薬品卸・検査会社																医薬品卸・検査会社打合せ								
電話回線・警備開始																	電話回線・警備開始							
医療機器・什器の搬入																	搬入			機器取説				
ダスキン・廃棄物など																	ダスキン・廃棄物							
スタッフ研修・準備																				研修・準備				
内覧会　〇月〇日																					内覧会		
開業日　〇月〇日																					● 開院		